

Skema for elsyn

Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle

Navn (rekvirent): Vejle Kommune
Adresse: Skolegade 1
Postnr./by: 7100 Vejle
Telefon: 76811538

Installation:
Adresse: Borgergade 4A, 4B og 4 D
Postnr./by: Brejning, 7080 Børkop
Installationsejer: Vejle Kommune

Generelle oplysninger:

Alle bygninger som fremgår af BBR meddelelsen er gennemgået, dog ikke bygning 5, da denne var aflåst. Det samlede bygningsareal er jf. BBR = 535 m². Gennemgangen er foretaget ved en stikprøvevis adskillelse. Bygningerne er p.t. registreret som erhvervsbygninger, og må i den forbindelse ikke anvendes til Bolig. Hvis dette ønskes senere skal el-installationerne opfylde kravene for boliginstallationer i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 § 801.

Målinger

Måleobjekter	OK	Ændring nødvendig	Ikke aktuel	Målemetoder, -resultater og bemærkninger
Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI ☐ HFI ☐ PFI ☐ FI ☐ Anden metode: _____	☒ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Resultat er OK jf. målinger med RCD tester fra Elma.
Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser	☒	☐	☐	
Jordelektrodens overgangsmodstand	☒	☐	☐	
Isolationsmåling 230/400 V strømkredse Lavvoltinstallationer	☒ ☐	☐ ☐		Der er ikke konstateret lavvoltsinstallationer.

Kontrol

Tavler	OK	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Tilgængelighed/fri plads	☒	☐	
2. Beskyttelse mod direkte berøring (afdækninger/kapsling)	☒	☐	
3. Mærkning med tilhørsforhold/max. sikringsstørrelse	☐	☒	Der mangler mærkning om tilhørsforhold i tavle i bygn. 1
4. Overstrømsbeskyttelse/korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasring eller lignende	☐	☒	Der mangler pasring i 10A i tavle i bygn. 2/3.

Fast 230/400 V installation	OK	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Fordelingen af belastningen på grupper	☒	☐	
2. Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel m.m. Låg på dåser og rosetter	☐	☒	Enkelte udtag i loft mangler fastgørelse. Enkelte loftdåser mangler udtag med faste klemmer.
3. Placering og antal tilslutningssteder for at undgå for lange tilledninger	☒	☐	
4. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v.	☐	☒	Der er anvendt ulovlig bøjelig ledning som en del af den faste installation i stikkontakt til bygn. 3. (køkken)
5. Installationens almene tilstand	☐	☒	Lampe i kælder under bygn. 2 er defekt og kabel ved udv. afbryder er ikke afsluttet dobbelt.

Lavvoltageinstallationer	OK	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Oversigtstegning	☐	☐	Ingen lavvoltageinstallationer.
2. Strømforsyninger	☐	☐	
3. Overstrømsbeskyttelse	☐	☐	
4. Ledningsmateriel	☐	☐	
5. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)	☐	☐	
6. Installationens almene tilstand	☐	☐	

Tilledninger	Ja	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Korrekt aflastning ved ledningsender	☐	☒	Der er enkelte steder monteret flere tilliedninger i lampeudtag. Derved kan aflastning ikke foretages.
2. Ulovlige samlinger	☐	☒	Enkelte tillieddninger er foretaget med fritsiddende samlelemuffe/klemmer.
3. Forkert anbringelse	☒	☐	
4. Beskadigelser	☐	☒	Enkelte tilliedninger er ikke afsluttet dobbelt isoleret i lamper og kan derved blive beskadiget.

Brugsgenstande	Ja	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Korrekt fastgørelse og anbringelse	☒	☐	
2. Korrekt kapsling	☒	☐	
3. Beskyttelse mod indirekte berøring	☒	☐	
4. Beskadigelser	☒	☐	
5. Ulovlige/ændrede brugsgenstande	☒	☐	

Andre forhold	Ja	Nej/ Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Fotodokumentation vedlagt	☐	☒	
2. Tilstrækkeligt med grupper og stikkontakter	☒	☐	
3. Installationsarbejdet vurderes generelt som godt håndværk	☒	☐	
4. Andet/kommentarer	☐	☒	Udv. lampe ved overdækning mangler skærm.

Stikprøvevis adskillelse

[illegible]

Dato og underskrift 5.10.2017

Lasse Amby Jepsen

Uddrag af Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer, 1. udgave.

Del 6, 621.1. Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpes snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.

Til ejer/bruger af installationen

Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Det er kun den **synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis adskilt**, med mindre andet er anført på skemaet.

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign.).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Hvis du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ændres for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan samtidig give dig et overslag over, hvad det vil koste.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om vores eftersyn i øvrigt, beder vi dig om at kontakte os.

Med venlig hilsen

Botjek Center Trekanten Lysholt Allé 6 7100 Vejle 75 72 72 00
--